

- dagperiode: 07.00 uur tot 19.00 uur
- avondperiode: 19.00 uur tot 23.00 uur
- nachtperiode: 23.00 uur tot 07.00 uur

	Gerealiseerde vrachten in 2014		
	dag	avond	nacht
Totaal aantal vrachten	38068	303	2230
Per etmaal	151	1	9
Vergund per etmaal	264	17	17

Tabel 2.1 Gerealiseerde vrachten ENCI, Bistrena en Inashco 2014

	Verwachte vrachten t.b.v. kalksteenafvoer vanaf 2015					
	dag		avond		nacht	
Product	kalksteen	silex	kalksteen	silex	kalksteen	silex
Per etmaal	45	5	0	0	0	0

Tabel 2.2 Verwachte vrachten t.b.v. kalksteenafvoer vanaf 2015

Uit het bijgevoegde geluidrapport, zie bijlage 2, blijkt dat ENCI ruim onder het vergunde aantal vrachten blijft.

Om te bewaken dat de vergunde aantallen vrachtwagenbewegingen niet worden overschreden, worden tussen de transporteur(s) van de kalksteen en ENCI afspraken gemaakt. De transporten van ENCI en de transporteur(s) worden door goede planning op elkaar afgestemd. De afvoer van kalksteen wordt hierop aangepast. Indien het aantal vrachtwagenbewegingen de vergunde aantallen dreigt te overschrijden, worden door ENCI en de transporteur(s) maatregelen genomen om binnen deze aantallen te blijven.

De kalksteen wordt via de standaardroute vanaf de groeve over het terrein van ENCI naar de portier (uitgang ENCI-terrein) gereden. Indien nodig worden de vrachtwagens over de underbodywasher van ENCI geleid, zodat zoveel mogelijk vuil van de wagens wordt afgespoten.

Het transport vindt in hoofdzaak op werkdagen plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Indien nodig zal er ook in het weekend kalksteen worden vervoerd en/of in de avond en/of nacht transport plaatsvinden. Dit alles binnen de grenzen van de vergunning.

Het transport van de kalksteen staat geheel los van het productieproces van de ENCI. ENCI richt één of enkele delen van haar terrein in als overslaglocatie.

## 2.6 Registratie

Alle kalksteen wordt geregistreerd d.m.v. weegbonnen van een geijkte weegbrug op de locatie van het externe bedrijf. ENCI ontvangt van elke vracht kalksteen de weegbon en behoudt op deze wijze het overzicht over de geleverde hoeveelheid kalksteen.

## 2.7 Materieel

Het materieel dat ingezet wordt voor het transport van de kalksteen vanaf de groeve naar het externe bedrijf behoort tot de verantwoording van de betreffende transporteur.